

村级经费审核单

单位：王楼镇皇姑庙村民委员会 2021年11月23日 附单据 张

摘要(说明)：王楼镇皇姑庙村灾后拆除危房6座21间及路面修缮机械费

人民币(大写)：壹万伍千陆百元整

¥15600.00

经手人
签字 李金波 李尊信

单位负责人
签字(盖章)

李尊信

分管领导签字：

李尊信



监督委员签字：

葛章红



扫描全能王 创建

灾后进行
庙村灾

工需40
造价约
终以实

安全
均由乙方全
造成的一切后果，均由乙方全
责。



041001900204

河南增值税普通发票

No 47554593

041001900204
47554593

校验码 56849 54593 12494 15494



开票日期: 2021年11月19日

税总函 [2019] 299号 东港股份有限公司

购买方	名称:	王楼镇皇姑庙村民委员会		密 码 区	--1+604*7<*4>-2*<24>894/2/+ 1138++061-464/1194<+6-* /27< /<82955>36>18*<9<3-+/0*-8<9 934+93*8++061-464/1194<*>98		
	纳税人识别号:				金额	税率	税额
	地址、电话:			单价			
	开户行及账号:			数量			
销售方	名称:	范县华美保洁服务有限公司		规格型号			
	纳税人识别号:	91410926MA3X7GT68K		单位			
	地址、电话:	河南省濮阳市范县王楼镇濮台路与兴业路交叉口 150399398699		货物或应税劳务、服务名称			
	开户行及账号:	范县农村信用合作联社王楼信用社31309001700000021		*建筑服务*王楼镇皇姑庙村灾后 拆除危房6座21间及路面修缮机 械费			
收款人: 李存金		复核: 李学刚		合计		¥15445.54	¥154.46
		开票人: 李存金		价税合计(大写)	壹万伍仟陆佰圆整		(小写) ¥15600.00



第二联: 发票联 购买方记账凭证



扫描全能王 创建

合 同 书

甲方:(以下简称甲方)王楼镇皇姑庙村村民委员会

乙方:(以下简称乙方)范县华美保洁服务有限公司

因抗洪抢险需要,甲方委托乙方对王楼镇皇姑庙村灾后危房进行拆除,并对灾后路面进行修缮经双方协商进行订立如下合同:

一、工程地点

王楼镇皇姑庙村

二、工程质量

- 1、机械拆除危房6座,并清运建筑垃圾
- 2、水泥路面修缮找平,路肩修缮1米宽

三、工程造价

经初步统计拆除危房6座21间,500元/间,人工需40人次,道路修缮需机械10小时,垃圾清运20车,总造价约壹万陆千伍百元整(¥16500.00)。(附预算表)最终以实际工程量计算。

四、工程工期

合同签订之日起10日内完成

五、其他约定事项

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,若因施工安全造成的一切后果,均由乙方全权负责。

六、违约责任



1. 甲方应在工程竣工验收合格后，给予付款。
2. 因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方应承担每日千分之一点五(1.5%)的罚款。

七、本合同自签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)  甲方代表(签字) 唐全波

乙方(盖章)

乙方代表(签字)

2021年10月1日



王楼镇政府投资项目建设预算表

2021年10月1日


承建单位名称		范县华美保洁服务有限公司				
项目名称		皇姑庙拆除危房，路面修缮				
施工内容		危房拆除，路面修缮				
施工地点		王楼镇皇姑庙南小堤				
序号	工、料、费名称	单位	单价	数量	金额	备注
1	拆除危房	间	500	21	10500	500元/间
2	路面修缮机械费	小时	200	10	2000	
3	垃圾清运	车	100	20	2000	2辆清运车
4	人工	人	50	40	2000	10人4天，共计40个工
5						
6						
7						
8						
9						
合计					16500.00	
说 明						

承建方负责人签字:

(盖章)

审核签字:

李生波



王楼镇政府投资项目竣工验收决算表

2021年10月10日

承建单位名称		范县华美保洁服务有限公司		项目名称		皇姑庙灾后拆除危房，修缮路面费
施工内容		拆除危房，路面修缮		施工地点		王楼镇皇姑庙
序号	工、料、费名称	单位	单价	数量	金额	备注
1	拆除危房	间	500	21	10500	500元/间
2	路面修缮机械费	小时	200	8	1600	
3	三马车清运	车	100	20	2000	2辆清运建筑垃圾
4	人工	人	50	30	1500	10人3天，共计30个工
5						
合 计					15600.00	
工程验收内容及工程质量	<p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">经 验 收 合 格</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>					
	验收单位	负责人签字：   年 月 日			承建方负责人签字： (盖章) 2021年10月10日	

