

河南省农村信用社 农商银行
转账支票存根

40204122

17409649

附加信息

李马桥
(黄河大桥到文)村

开票日期 2023 年 1 月 18 日

收款人 范县红丽环卫保洁
有限公司

金 额 36500.00

用 途 拆迁工程款

单位主管 会计

1002000204

河南增值税普通发票



豫新 12185000 2022年12月12日

开票日期: 2022年12月12日

2022.12.12

1-44-8>07*83/57-
*2-947>12<581
36>45<88+
5*547-3*

2022.12

品名规格	单位	数量	单价	金额	税率	税额
				6500.00	免税	



¥: 6500.00

李马桥拆丘工程 项目预算表


项目名称	6240 李马桥拆丘工程		项目详细地址	李马桥
项目类别	公益		项目性质	公益
项目资金	合计			
项目内容	内容	数量及单位	单价	金额
	拆墙	100 小日寸	200 元	20000 元
	立杆	412.5 立方米	40 元	16500 元

项目预算
合计

叁万陆仟伍佰元整

施工方意见:

村委会意见:



签字 (盖章)

签字 (盖章)

2011年9月5日

2011年9月5日

为了确保 G240 黄河大桥正常施工，杨集乡政府决定对：李
马桥上附着物，进行拆除。为了方便管理、监督，确保工程质
量，维护发包人及承包人双方利益，特立此合同。

一、工程名称：G240 李马桥拆迁工程

发包方（全称）：杨集乡人民政府

承包方（全称）：范县红丽环卫保洁有限公司

三、工程地点：李马桥

四、施工建设期限：2022 年 9 月 5 日 至 2022 年 9 月 15 日

五、工程建设内容及工程质量要求：为了黄河大桥建设进
度，杨集乡政府决定对：李马桥地上附着物，进行拆除。拆除面
积为：1660 平方米。

要求：彻底拆除地上附着物，并且将建筑垃圾清理干净，使
其达到施工标准。

其中：使用 150 挖掘机 2 台，共工作：100 小时，每小时：200
元，计：20000 元；共运输各种建筑垃圾：412.5 立方米，每立
方米：40 元，计：16500 元；共计：36500 元。

合计：叁万陆仟伍佰元整（36500.00 元）

承包人在施工过程中,车辆要进行年检、
又理,司八只边11女主一培训教育。如在施工过程中,人员、车
辆有伤亡、损坏,全部有承包人承担。

此合同一式两份(发给人、承包人各留一份),经双方签字
后生效,双方应信守合同内容,使项目早日建成并发挥作用。

发给人签字(公章):

2022年9月5日



承包人签字(公章):

2022年9月5日



项目名称	李马桥桥拆分工程		地址	李马桥	
项目类别	公路		项目性质	公路	
项目 目 决 算	内容	数量及单位	单价	金额	
	挖掘机	100小时	200元	20000元	
	运输车	412.5立方米	40元	16500元	

项目决算
合计

卷石陆仟伍佰元整

建设单位意见:

施工单位意见:



签名(公章):

2022年9月17日





签名(公章):


2022年9月17日

李马桥村工程验收单

桥拆工程

建设单位	李马桥村委会	
施工单位	范县红雨环保工程有限公司	
竣工时间	2022.9.15	验收时间 2022.9.17
验收单位	李马桥村委会	
验收结果	<p>经不定期检查和查看二作况未发现范县红雨环保工程有限公司使用50挖掘机2台、共作100小时、运输各种建筑垃圾共412.5立方米、拆除面积、共计1660平方米。</p> <p>拆除了李马桥村地上附着物、保证黄河大桥正常施工。</p> <p>验收单位（签章）： 验收合格</p> <p>验收人（签章）李学哲 李慎伟 李继有 赵海峰 2022年9月17日</p>	

建设单位意见：
 同意
 建设单位（签章）
 2022年9月17日

施工单位意见：
 同意
 施工单位（签章）
 2022年9月17日